

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 33 DEL 11.05.2011

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE "STAZIONE CONFERIMENTO LOCALIZZATA NEL COMUNE DI AIRASCA". APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO LAVORI/SOMME A DISPOSIZIONE

L'anno duemilaUNDICI il giorno UNDICI del mese di MAGGIO alle ore 08,30, in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in Corso della Costituzione n. 19 a Pinerolo

Convocata con provvedimento del Presidente Sig. Covato Paolo mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunito il Comitato Direttivo, in sessione **ordinaria**.

All'appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

Nominativo	Rappresentante Area	Presente	Assente
CESANO Giorgino	Val Pellice	X	
COSTANTINO Claudio	Valli Chisone e Germanasca	X	
SCALERANDI Enrico	Pianura		X
STORELLO Cristiana	Pinerolese Pedemontano		X

Presiede il Sig. COVATO dott. Paolo.

Funge da Segretario della seduta il Dott. Emanuele Matina

Deliberazione Consiglio Direttivo n. 33 del 11 maggio 2011

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE “STAZIONE CONFERIMENTO LOCALIZZATA NEL COMUNE DI AIRASCA”. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO LAVORI/SOMME A DISPOSIZIONE

A relazione del Presidente facente funzioni il quale ricorda

PREMESSO che l'adozione del presente provvedimento spetta al Consiglio Direttivo, in assenza di preposto incaricato ad adempiere a dette funzioni ;

RICHIAMATA

- La deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14 in data 14/11/2007 e n. 08 del 13/02/2008 e n. 18 del 26/09/2008, regolarmente esecutive, con le quali si approvava il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della stazione di conferimento rifiuti differenziati localizzata nel comune di AIRASCA
- La determinazione del Responsabile del servizio n. 12 del 22/12/2008, con la quale si approvavano le modalità di trattativa privata, approvando contestualmente lo schema di invito a trattativa privata e lo schema di contratto di appalto
- La determinazione del responsabile del servizio n. 03/2009 con la quale veniva approvato il verbale di gara ed affidati alla ditta IMPRESA EDILE PEIRETTI srl, con sede in Via Viassa n° 8, 10060 – OSASCO (TO) i lavori di realizzazione della stazione di conferimento rifiuti localizzata nel comune di Airasca
- La deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 27/11/2006 avente per oggetto “Affidamento incarico per la realizzazione di Progetti di Strutture fisse a servizio della Raccolta Differenziata del Bacino del Pinerolese – Intervento sui Comuni di AIRASCA, INVERSO PINASCA - SAN GERMANO – VILLAR PEROSA, CAVOUR, ecc. con la quale si affidava l'incarico di realizzazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi a strutture fisse a servizio della raccolta differenziata del Bacino Pinerolese, al servizio dei comuni di cui all'oggetto, nonché l'incarico per la direzione lavori
- Il contratto stipulato in data 28/04/2009 con la ditta Impresa Edile Geometra PEIRETTI srl con sede in Osasco (TO);
- La deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 del 09/06/2009 avente per oggetto “Lavori di costruzione stazione di conferimento rifiuti differenziati localizzata nel comune di Airasca”: Autorizzazione al subappalto alla ditta Ferruccio Zublena srl e P.G. di Palazzo Giuseppe
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 43 del 12/10/2009 con la quale si provvedeva ad approvare il 1° S.A.L. redatto in data 04/09/2009, il certificato di pagamento n. 1, ammontante a € 99.155,13 + IVA 10% ed a liquidare la fattura n. 65 del 30/09/2009, emessa dalla ditta IMPRESA EDILE GEOMETRA PEIRETTI Srl avente sede in Osasco (TO) – Via Viassa n. 8, per un importo complessivo di € 109.070,64 IVA compresa;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 49 del 26/10/2009 con la quale si provvedeva ad approvare il 2° S.A.L. redatto in data 05/10/2009, il certificato di pagamento n. 2, ammontante a € 50.778,66 IVA compresa ed a liquidare la fattura n. 71 del 26/10/2009, emessa dalla ditta IMPRESA EDILE GEOMETRA PEIRETTI Srl avente sede in Osasco (TO) – Via Viassa n. 8, ammontante a € 46.162,42 + IVA 10% per un importo complessivo di € 50.778,66
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 08/03/2010 con la quale si approvava la contabilità finale dell'opera e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di costruzione dell'ecoisola di Airasca, redatta dal Geom. Claudio Casagrande – ACEA Pinerolese Industriale Spa, comprendente i seguenti elaborati:

- relazione sul conto finale dei lavori
- il certificato di regolare esecuzione per un importo finale netto di € 146.954,03 dal quale risulta un credito per l'impresa appaltatrice GEOM. PEIRETTI srl, pari a € 1.636,48 oltre IVA 10% per un importo complessivo di €. 1.800,13 IVA compresa

accertando un credito residuo a saldo finale dei lavori a favore della ditta appaltatrice Impresa Edile Geometra PEIRETTI Srl di € 1.636,48 oltre IVA 10% e liquidando la fattura n. 07 del 22/02/2010 di euro 1.800,13 (Iva compresa)

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono finanziati nel seguente modo:

- per € 142.500,00 con mutuo Banca Regionale Europea;
- per € 97.591,54 con contributo della Regione Piemonte;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto risultano ultimati, così come risultante dal certificato di regolare esecuzione ammontante ad euro 146.954,03 (oltre IVA) per un totale di euro 161.649,43 e pertanto risultano disponibili euro 78.350,57;

ATTESO CHE il quadro economico di progetto comprende, quali somme a disposizione dell'Amministrazione, alcune forniture e servizi per i quali il Consorzio ACEA Pinerolese ha provveduto a darne corso nel seguente modo:

Descrizione	Importo
Allacciamenti: - acquedotto – ft- 618S del 28/08/2009 – di euro 2.894,91 ACEA Pinerolese Industriale Spa - pratica scarico acque meteoriche – ft. 963 del 05/03/2009 – di euro 132,00 Società Metropolitana Acque Torino Spa - energia elettrica – ft. 03344 del 16/09/2009 – di euro 5.024,05 Enel Servizio Elettrico	8.050,96
- Acquisizione aree, indennizzo conduttore – Atto notaio Ocelli – Pinerolo repertorio n. 650445 atti n. 36058 in data 03/04/2009 – A.C. soggetti diversi pari a euro 24.021,11 - Spese atto notarile – ft. 1192 del 03/04/2009 – di euro 3.199,40 dott. Alberto OCCELLI Notaio – Pinerolo - Frazionamento terreno – ft. 006/2009 del 09/02/2009 – Studio Tecnico geometra Boetto Donato di euro 2.983,04	30.203,55
- Studio geologico – ft. 7 del 23/03/2009 di euro 1.346,40 AlStudio snc – Torino - Collaudo opere CA: ft. 1A del 22/04/2010 – Ing. Morrone Antonio – Rivoli di euro 1.673,16 - Spese tecniche per progettazione, D.L., sicurezza: Ft. 1075S del 31/12/2009 di euro 21.281,60 - ACEA Pinerolese Industriale Spa - Accatastamento: quota parte ft. 48 del 12/04/2011 - geom. Catania Calogero – None di euro 1.656,60	25.957,76
TOTALE somme a disposizione dell'amministrazione	63.962,67

RITENUTO di procedere all'approvazione dell'allegato quadro economico definitivo dei lavori e delle somme a disposizione relativi alla costruzione "Stazione conferimento localizzata nel Comune di Airasca" ammontanti complessivamente ad euro 225.612,10 (duecentoventicinquemilaseicentododici/10):

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sentita la relazione del Presidente e ritenutola meritevole di approvazione
Ritenuta la propria competenza in materia

VISTI

- la Convenzione Consortile
- lo Statuto Consortile
- il T.U. degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000
- la Legge Regionale 24.10.2002, n. 24
- VISTO il D.Lgs. 163/2006 “Codice degli appalti”;
- VISTA la Legge 109/94 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;
- i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti, resi palesi nei modi di legge, anche in ordine alla immediata eseguibilità

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente deliberato
- 2) DI APPROVARE il quadro economico definitivo relativo ai lavori e somme a disposizione relative ai lavori di costruzione “Stazione conferimento localizzata nel Comune di Airasca”, allegato alla presente quale “*Allegato Airasca*” per un totale complessivo di euro 225.612,10 (duecentoventicinquemilaseicentododici/10)
- 3) DI TRASMETTERE alla Regione Piemonte copia degli atti al fine di richiedere la liquidazione del saldo del contributo determinato, in fase di ammissione al bando, in euro 97.591,54 (50% della somma ammissibile a finanziamento)
- 4) DI PRENDERE ATTO delle economie di spesa, pari ad euro 10.566,69, derivanti dall’approvazione del quadro economico definitivo, per minor utilizzo dei fondi derivanti dal mutuo con la BRE banca Spa, rientranti nelle disponibilità dell’ente; le sopra riportate disponibilità verranno accertate ad avvenuta conferma dell’erogazione del contributo da parte della Regione Piemonte e saranno oggetto di richiesta di novazione oggettiva con la BRE banca Spa
- 5) di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del TUEL n. 267/2000.

Descrizione

	PROGETTO	%	CONTRATTO	%	QUADRO ECONOMICO FINALE	%
1 LAVORI A BASE D'ASTA	151.967,55		151.967,55		152.945,89	
2 RIBASSO D'ASTA	-		11.200,01	7,37%	11.272,12	7,37%
3 TOTALE RIBASSATO	151.967,55		140.767,54		141.673,77	
4 COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	5.280,26		5.280,26		5.280,26	
5 TOTALE	157.247,81		146.047,80		146.954,03	
6 IVA SU OPERE A BASE D'ASTA	15.724,78	10%	14.604,78	10%	14.695,40	10%
7 TOTALE COMPLESSIVO	172.972,59		160.652,58		161.649,43	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	63.427,41		67.275,05		60.415,74	
IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE	3.600,00	20%	3.546,93	20%	3.546,93	20%
QUADRO ECONOMICO	240.000,00		231.474,57		225.612,10	
DETTAGLIO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	63.427,41		67.275,05		60.415,74	
B1 Opere in economia	5.840,00		8.050,96		8.050,96	
B2 Allacciamenti:	3.000,00		2.894,91		2.894,91	
-antincendio	1.840,00		132,00		132,00	
- acquedotto e fogna	1.000,00		5.024,05		5.024,05	
- enel	8.266,31		8.266,31		5.024,05	
B3 Imprevisti e arrotondamenti	15.309,40		24.021,11		24.021,11	
B4.1 Acquisizione aree o immobili	8.711,70		3.199,40		3.199,40	
B4.2 Indennizzo conduttore e servizi	4.000,00		2.983,04		2.983,04	
B4.3 Spese d'atto	3.300,00		1.346,40		1.346,40	
B4.4 Frazionamenti, ecc.			1.673,16		1.673,16	
B5.1 Studio geologico			17.734,67		17.734,67	
B5.2 Collaudo cemento armato						
B5.3 Accatastamento impianto						
B6 Spese tecniche per progettazione, DL, sicurezza	18.000,00					
IVA su Forniture/Servizi e Spese tecniche	3.600,00	20%	3.546,93	20%	3.546,93	20%
TOTALE (IVA compresa)	67.027,41		70.821,98		63.962,67	

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE

F.to COVATO Paolo

IL SEGRETARIO CONSORTILE

F.to MATINA Emanuele

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALLEA Dario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 26 MAG. 2011

Pinerolo, li 25 MAG. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Pinerolo, li 25 MAG. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal 26 MAG. 2011 al 10 GIU. 2011, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 5 GIU. 2011

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000)

Pinerolo, li 10 GIU. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele
