

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 35 DEL 11.05.2011

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE "STAZIONE CONFERIMENTO LOCALIZZATA NEL COMUNE DI PRAGELATO". APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO LAVORI / SOMME A DISPOSIZIONE

L'anno duemila**UNDICI** il giorno **UNDICI** del mese di **MAGGIO** alle ore **08,30**, in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in Corso della Costituzione n. 19 a Pinerolo

Convocata con provvedimento del Presidente Sig. Covato Paolo mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunito il Comitato Direttivo, in sessione **ordinaria**.

All'appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

Nominativo	Rappresentante Area	Presente	Assente
CESANO Giorgino	Val Pellice	X	
COSTANTINO Claudio	Valli Chisone e Germanasca	X	
SCALERANDI Enrico	Pianura		X
STORELLO Cristiana	Pinerolese Pedemontano		X

Presiede il Sig. COVATO dott. Paolo.

Funge da Segretario della seduta il Dott. Emanuele Matina

Deliberazione Consiglio Direttivo n. 35 del 11 maggio 2011

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE “STAZIONE CONFERIMENTO LOCALIZZATA NEL COMUNE DI PRAGELATO”. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO LAVORI / SOMME A DISPOSIZIONE

A relazione del Presidente facente funzioni il quale ricorda

PREMESSO che l'adozione del presente provvedimento spetta al Consiglio Direttivo, in assenza di preposto incaricato ad adempiere a dette funzioni ;

RICHIAMATE

- le deliberazioni dell'Assemblea Consortile n. 19 del 14/11/2007 e n. 03 del 13/02/2008, regolarmente esecutive, con le quali si approvava il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento normativo delle stazioni di conferimento rifiuti differenziati nei comuni di Cumiana, Frossasco, Luserna S.G., None, Perosa Argentina, Pinerolo ovest, Piscina, Prigelato, Roure, San Secondo, Vigone, Villafranca P.te per un importo complessivo di 401.000,00 euro;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 33 del 24/08/20098, regolarmente esecutiva, con la avente per oggetto: *“Lavori di adeguamento normativo della stazione di conferimento rifiuti differenziati nel Comune di PRAGELATO – Approvazione adeguamento quadro economico progetto esecutivo”* per un ammontare complessivo € 28.000,00;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 34 del 24/08/2009, regolarmente esecutiva, con la quale si indiceva gara informale mediante procedura negoziata con aggiudicazione al prezzo inferiore a quello posto a base di gara (determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo lavori posto a base di gara) approvando altresì la lettera di invito alla gara informale mediante procedura negoziata, per i lavori di *“adeguamento normativo della stazione di conferimento rifiuti differenziati del comune di Prigelato”*, comprendente le norme per la partecipazione alla gara e la bozza di contratto per i lavori;
- La deliberazione del Consiglio Direttivo n. 35 del 24/08/2009, con la quale veniva approvata la realizzazione dell'intervento di mitigazione ambientale con realizzazione della barriera vegetale;
- La deliberazione del Consiglio Direttivo n. 36 del 21/09/2009 con la quale veniva approvato il verbale di gara ed affidati alla ditta BAUDINO F.LLI srl, con sede in Via Toscanini n° 81, 10064 – PINEROLO (TO) i lavori di adeguamento normativo della stazione di conferimento rifiuti differenziati di Prigelato
- Il contratto stipulato in data 23/09/2009 con la ditta BAUDINO F.Lli srl con sede in Pinerolo (TO);
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 56 del 16/11/2009 con la quale si provvedeva ad approvare la documentazione relativa al 1° S.A.L redatta dal geom. Claudio Casagrande - ACEA Pinerolese Industriale Spa - in data 20/10/2009, costituita dallo stato di avanzamento lavori a tutto il 16/10/2009 e dal certificato di pagamento n. 1, ammontante a € 17.849,64 + IVA 10% per un importo complessivo di € 19.634,60 IVA compresa; ed a liquidare la fattura n. 258 del 12/11/2009, emessa dalla ditta BAUDINO F.LLI srl avente sede in Pinerolo (TO) – Via Toscanini n. 81, per il pagamento del 1° S.A.L dei lavori in oggetto, ammontante a € 17.849,64 + IVA 10% per un importo complessivo di € 19.634,60;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 16/03/2010 con la quale si approvava la contabilità finale dell'opera e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di Adeguamento normativo dell'ecoisola di Prigelato, redatta dal Geom. Claudio Casagrande – ACEA Pinerolese Industriale Spa, comprendente i seguenti elaborati:
 - relazione sul conto finale dei lavori

- il certificato di regolare esecuzione per un importo finale netto di € 19.818,33, dal quale risulta un credito per l'impresa appaltatrice BAUDINO F.Ili srl, pari a € 3.007,56 oltre IVA 10% per un importo complessivo di €. 3.308,32 IVA compresa accertando un credito residuo a saldo finale dei lavori a favore della ditta appaltatrice BAUDINO F.Ili srl di € 3.007,56 oltre IVA 10% e liquidando la fattura n. 55/10 del 28/02/2010 di euro 3.308,32 (Iva compresa)

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono pertanto finanziati nel seguente modo:

- per € 14.377,90 con fondi propri dell'ente
- per € 13.622,10 con contributo della Regione Piemonte;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto risultano ultimati, così come risultante dal certificato di regolare esecuzione ammontante ad euro 20.857,20 (oltre IVA) per un totale di euro 22.942,92 e pertanto risultano disponibili euro 5.057,08;

ATTESO CHE il quadro economico di progetto comprende, quali somme a disposizione dell'Amministrazione, alcune forniture e servizi per i quali il Consorzio ACEA Pinerolese ha provveduto a darne corso nel seguente modo:

Descrizione	Importo
- Spese tecniche per progettazione, D.L., sicurezza: Ft. 1073S del 31/12/2009 e Na SPI11V4-07 del 24/02/2011 ACEA Pinerolese Industriale Spa	5.056,99
TOTALE somme a disposizione dell'amministrazione	5.056,99

RITENUTO di procedere all'approvazione dell'allegato quadro economico definitivo dei lavori e delle somme a disposizione relativi all'adeguamento normativo della "Stazione conferimento localizzata nel Comune di Pragelato" ammontanti complessivamente ad euro 27.999,91 (ventisettemilanovecentonovantanove/91):

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sentita la relazione del Presidente e ritenutola meritevole di approvazione
Ritenuta la propria competenza in materia

VISTI

- la Convenzione Consortile
- lo Statuto Consortile
- il T.U. degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000
- la Legge Regionale 24.10.2002, n. 24
- VISTO il D.Lgs. 163/2006 "Codice degli appalti";
- VISTA la Legge 109/94 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;
- i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti, resi palesi nei modi di legge, anche in ordine alla immediata eseguibilità

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente deliberato
- 2) DI APPROVARE il quadro economico definitivo relativo ai lavori e somme a disposizione relative ai lavori di adeguamento normativo della “Stazione conferimento localizzata nel Comune di Pragelato”, allegato alla presente quale “Allegato Pragelato” per un totale complessivo di euro 27.999,91;
- 3) DI TRASMETTERE alla Regione Piemonte copia degli atti al fine di richiedere la liquidazione del saldo del contributo determinato, in fase di ammissione al bando, in euro 13.622,10 (50% della somma ammissibile a finanziamento)
- 4) DI PRENDERE ATTO delle economie di spesa, pari ad euro 0,09, derivanti dall’approvazione del quadro economico definitivo, per minor utilizzo fondi propri e rientranti nelle disponibilità dell’ente;
- 5) di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del TUEL n. 267/2000.

Descrizione	PROGETTO	%	CONTRATTO	%	SOMMA AUTORIZZATA	%	QUADRO ECONOMICO FINALE	%
1 LAVORI A BASE D'ASTA	20.849,65		20.849,65		20.849,65		23.099,58	
2 RIBASSO D'ASTA	-		2.606,21	12,50%	2.606,21	12,50%	2.887,45	12,50%
3 TOTALE RIBASSATO	20.849,65		18.243,44		18.243,44		20.212,13	
COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	645,07		645,07		645,07		645,07	
5 TOTALE	21.494,72		18.888,51		18.888,51		20.857,20	
6 IVA SU OPERE A BASE D'ASTA	2.149,47	10%	1.888,85	10%	1.888,85	10%	2.085,72	10%
7 TOTALE COMPLESSIVO	23.644,19		20.777,37		20.777,37		22.942,92	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	3.755,81		4.969,97		4.214,16		4.214,16	
IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE	600,00	20%	842,83	20%	842,83	20%	842,83	20%
QUADRO ECONOMICO	28.000,00		26.590,17		25.834,36		27.999,91	
DETTAGLIO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	3.755,81		4.969,97		4.214,16		4.214,16	
B1 Opere in economia			-				-	
B4 Imprevisti e arrotondamenti	755,81		755,81				-	
Accatastamento impianto								
B7 Spese tecniche per progettazione, DL, sicurezza	3.000,00		4.214,16		4.214,16		4.214,16	
IVA su Forniture/Servizi e Spese tecniche	600,00	20%	842,83	20%	842,83	20%	842,83	20%
TOTALE (IVA compresa)	4.355,81		5.812,80		5.056,99		5.056,99	

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE

F.to COVATO Paolo

IL SEGRETARIO CONSORTILE

F.to MATINA Emanuele

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to GALLEA Dario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 26 MAG. 2011

Pinerolo, li 25 MAG. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Pinerolo, li 25 MAG. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal 26 MAG. 2011 al 10 GIU. 2011, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 5 GIU. 2011

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000)

Pinerolo, li 10 GIU. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele