

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 66 DEL 24.11.2011**

**OGGETTO: LAVORI DI “ADEGUAMENTO NORMATIVO STAZIONI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI LOCALIZZATE NEI COMUNI DI PEROSA ARGENTINA, CUMIANA, PISCINA, FROSSASCO, NONE – 1° LOTTO”. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO LAVORI / SOMME A DISPOSIZIONE.**

L'anno duemilaUNDICI il giorno VENTIQUEATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 08,30, in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in C.so della Costituzione 19 a Pinerolo

Convocata con provvedimento del Presidente Sig. Buttiero Eugenio mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunito il Comitato Direttivo, in sessione **ordinaria**.

All'appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

| Nominativo         | Rappresentante Area        | Presente | Assente |
|--------------------|----------------------------|----------|---------|
| CESANO Giorgino    | Val Pellice                | X        |         |
| COSTANTINO Claudio | Valli Chisone e Germanasca | X        |         |
| SCALERANDI Enrico  | Pianura                    |          | X       |
| STORELLO Cristiana | Pinerolese Pedemontano     |          | X       |

Presiede il Sig. BUTTIERO Eugenio.

Funge da Segretario della seduta il Dott. Emanuele Matina

## Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 66 del 24 novembre 2011

**OGGETTO: LAVORI DI “ADEGUAMENTO NORMATIVO STAZIONI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI LOCALIZZATE NEI COMUNI DI PEROSA ARGENTINA, CUMIANA, PISCINA, FROSSASCO, NONE – 1° LOTTO”. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO LAVORI / SOMME A DISPOSIZIONE.**

A relazione del Presidente facente funzioni il quale ricorda

PREMESSO che l'adozione del presente provvedimento spetta al Consiglio Direttivo, in assenza di preposto incaricato ad adempiere a dette funzioni;

### RICHIAMATE

- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 26 del 22/12/2008, regolarmente esecutiva, con la quale si approvava l'affidamento all'ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. dell'incarico per la realizzazione dei progetti di adeguamento normativo delle stazioni di conferimento localizzate nei comuni di Cumiana, Frossasco, None, Perosa Argentina e Piscina nonché la relativa direzione lavori
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 28 del 30/12/2008, regolarmente esecutiva, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di “adeguamento normativo dei centri di raccolta dei rifiuti urbani – 1° lotto – localizzate nei Comuni di Cumiana, Frossasco, None, Perosa Argentina e Piscina”ammontante a complessivi euro 435.000,00.
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 46 del 15/10/2009, regolarmente esecutiva, avente per oggetto *Lavori di “Adeguamento normativo stazioni di conferimento rifiuti differenziati localizzate nei Comuni di Perosa Argentina, Cumiana, Piscina, Frossasco; None”. Approvazione avviso pubblico, lettera di invito, disciplinare per procedura negoziata per affidamento lavori e bozza di contratto*” con la quale si:
  - approvava l'avviso pubblico per l'affidamento dei lavori di “Adeguamento normativo stazioni di conferimento rifiuti differenziati localizzate nei Comuni di Perosa Argentina, Cumiana, Piscina, Frossasco; None” da pubblicare all'albo pretorio della stazione appaltante e nell'albo pretorio dei comuni ove si eseguono i lavori
  - si dava atto che i lavori in oggetto sono finanziati:
    - con contributo provinciale di € 217.500,00
    - la parte eccedente il contributo provinciale verrà finanziato dal Consorzio che, nelle more di quanto previsto dall'art- 20 L.R. n. 24/2002, interviene pertanto su impianti ancora di proprietà della soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa, gestore del servizio di igiene urbana
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 55 del 16/11/2009, con la quale si approva il verbale di gara e si affidavano alla ditta G. M. di Geraci Massimiliano i lavori di adeguamento normativo dei centri di raccolta – 1° lotto;
- il contratto stipulato in data 03 dicembre 2009 con la Ditta G. M. di Geraci Massimiliano con sede in Perosa Argentina (TO)
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 46 del 12/07/2010 con la quale si provvedeva ad approvare il 1° S.A.L redatto in data 11/06/2010, il certificato di pagamento n. 1, ammontante a € 63.118,21 + IVA 10% ed a liquidare la fattura n. 16 del 25/06/2010, emessa dalla ditta G. M. DI GERACI MASSIMILIANO avente sede in Perosa Argentina (TO) – B.ta Bressi n. 3, per un importo complessivo di € 69.430,03 IVA compresa;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 57 del 01/09/2010, con la quale si provvedeva ad approvare il 2° SAL redatto in data 13/08/2010, il certificato di pagamento n. 2, ammontante a €

42.078,81 + IVA 10% ed a liquidare la fattura n 24 del 31/08/2010 per un importo complessivo di € 46.286,69 IVA compresa

- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 78 del 29/11/2010 con la quale si approvava la contabilità finale dell'opera e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di adeguamento normativo delle ecoisole ACEA – 1° lotto, redatta dall'Ing. Davide Mainero - ACEA Pinerolese Industriale Spa in data 31/08/2010, comprendente i seguenti elaborati:
    - relazione sul conto finale dei lavori
    - il certificato di regolare esecuzione per un importo finale netto di € 105.725,65, dal quale risulta un credito per l'impresa appaltatrice G.M. di Geraci Massimiliano, pari a € 528,63 oltre IVA 10% per un importo complessivo di €. 581,49 IVA compresa
- accertando un credito residuo a saldo finale dei lavori a favore della ditta appaltatrice Impresa G.M. di Geraci Massimiliano di € 528,49 oltre IVA 10% e liquidando la fattura n. 36 del 29/11/2010 di euro 581,49 (Iva compresa)

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono finanziati nel seguente modo (deliberazione CD 63/2009):

- Contributo Provincia di Torino di euro 217.500,00 - DD nr. 21-21174 del 24/09/2009
- Contributo ACEA Pinerolese Industriale Spa di euro 217.500,00 (nota prot. 114350/AM/vr del 30/11/2009)

CONSIDERATO che i lavori in oggetto risultano ultimati, così come risultante dal certificato di regolare esecuzione ammontante ad euro 105.725,65 (oltre IVA) per un totale di euro 116.298,21 e pertanto risultano disponibili euro 318.701,79;

ATTESO CHE il quadro economico di progetto comprende, quali somme a disposizione dell'Amministrazione, alcune forniture e servizi per i quali il Consorzio ACEA Pinerolese ha provveduto a darne corso nel seguente modo:

| Descrizione  | Importo           |
|--|-------------------|
| Fornitura vasche di prima pioggia e impianto disoleatore: ft. 341/D del 31/03/2010 Musilli Spa – Cassino (FR)  | 25.800,00         |
| Fornitura impianti di tettoie – Italbloc srl – San Mauro T.se (TO):<br>- ft. 136 del 31/05/2010 di euro 16.650,00<br>- ft. 184 del 30/07/2010 di euro 5.550,00   | 22.200,00         |
| Sistema informatico identificazione utenti comprensivo di allestimento mezzi mobili Fiat Fiorino:<br>- soc. ID&A srl – Brescia: fattura n. 190/2010, n. 220/2010, n. 66/2011 e n. 91/2011 per un totale di euro 132.658,70 (quota parte)<br>- Publiesse snc – Pinerolo: fattura n. 261 del 17/05/2011 di euro 2.400,00 (quota parte)<br>- Carrozzeria Depetris Enrico - Pinerolo: fattura n. 55/2011, n. 75/2011, n. 99/2011, n. 101/2011 per un totale di euro 4.104,85 (quota parte) | 135.369,05        |
| Cassoni scarrabili:<br>- Cavaglià Ambiente sas: ft. n. 186 del 27/07/2011 di euro 23.640,00 (quota parte)<br>- B.T.E. spa: ft. n. 475/2011 e n. 476/2011 di euro 61.920,00 (quota parte)   | 42.780,00         |
| Spese tecniche per progettazione, D.L., sicurezza: Ft. n. 337/2011, n. 338/2011, n. 339/2011, n. 340/2011, 341/2011 di ACEA Pinerolese Industriale Spa   | 33.360,00         |
| <b>TOTALE somme a disposizione dell'amministrazione</b>  | <b>259.509,05</b> |

RITENUTO di procedere all'approvazione dell'allegato quadro economico definitivo dei lavori e delle somme a disposizione relativi dei lavori di "Adeguamento normativo dei centri di raccolta dei rifiuti urbani – 1° lotto – localizzate nei Comuni di Cumiana, Frossasco, None, Perosa Argentina e Piscina" ammontanti complessivamente ad euro 375.807,26

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sentita la relazione del Presidente e ritenutola meritevole di approvazione  
Ritenuta la propria competenza in materia

### VISTI

- la Convenzione Consortile
- lo Statuto Consortile
- il T.U. degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000
- la Legge Regionale 24.10.2002, n. 24
- VISTO il D.Lgs. 163/2006 "Codice degli appalti";
- VISTA la Legge 109/94 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;
- i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti, resi palesi nei modi di legge, anche in ordine alla immediata eseguibilità

## DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente deliberato
- 2) DI APPROVARE il quadro economico definitivo relativo ai lavori e somme a disposizione relative ai lavori di adeguamento normativo stazioni di conferimento rifiuti differenziati localizzate nei Comuni di Perosa Argentina, Cumiana, Piscina, Frossasco, None, allegato alla presente quale "*Allegato Ecoisole 1° lotto*" per un totale complessivo di euro 375.807,26 (trecentosettantacinquemilaottocentosette/26)
- 3) DI PRENDERE ATTO delle economie di spesa, pari ad euro 59.192,74 (cinquantanovemilacentonovantadue/74) derivanti dall'approvazione del quadro economico definitivo accertando il contributo da parte di Provincia di Torino/ACEA Pinerolese Industriale Spa per un totale di euro 375.807,26 (trecentosettantacinquemilaottocentosette/26)
- 4) DI TRASMETTERE alla Provincia di Torino copia degli atti al fine di richiedere la liquidazione del saldo del contributo, determinato in fase di ammissione al bando in euro 217.500,00 (50% dell'importo di progetto) e pertanto rideterminato a consuntivo in euro 187.903,63 (centoottantasettemilanovecentotré/63)
- 5) DI TRASMETTERE alla soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa copia degli atti al fine di richiedere l'erogazione del contributo a copertura della quota parte dell'intervento non finanziato con contributo della Provincia di Torino ai sensi della deliberazione CD 63/2009
- 6) di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del TUEL n. 267/2000.

## Descrizione

|   | PROGETTO          | %   | CONTRATTO         | %   | SOMMA<br>AUTORIZZATA | %      | QUADRO<br>ECONOMICO<br>FINALE | %      |
|---|-------------------|-----|-------------------|-----|----------------------|--------|-------------------------------|--------|
| 1 LAVORI A BASE D'ASTA                              | 125.954,82        |     | 125.954,82        |     | 125.954,82           |        | 125.954,82                    |        |
| 2 RIBASSO D'ASTA                                    | -                 |     | 23.805,46         |     | 23.805,46            |        | 23.805,46                     |        |
| 3 <b>TOTALE RIBASSATO</b>                           | <b>125.954,82</b> |     | <b>102.149,36</b> |     | <b>102.149,36</b>    | 18,90% | <b>102.149,36</b>             | 18,90% |
| 4 COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)    | 3.576,29          |     | 3.576,29          |     | 3.576,29             |        | 3.576,29                      |        |
| 5 <b>TOTALE</b>                                     | <b>129.531,11</b> |     | <b>105.725,65</b> |     | <b>105.725,65</b>    |        | <b>105.725,65</b>             |        |
| 6 IVA SU OPERE A BASE D'ASTA                        | 12.953,11         | 10% | 10.572,56         | 10% | 10.572,56            | 10%    | 10.572,56                     | 10%    |
| 7 <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                         | <b>142.484,22</b> |     | <b>116.298,21</b> |     | <b>116.298,21</b>    |        | <b>116.298,21</b>             |        |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE           | 244.941,16        |     | 244.941,16        |     | 244.941,16           |        | 216.257,54                    |        |
| IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE                         | 47.574,62         | 20% | 47.574,62         | 20% | 47.574,62            | 20%    | 43.251,51                     | 20%    |
| <b>QUADRO ECONOMICO</b>                             | <b>435.000,00</b> |     | <b>408.814,00</b> |     | <b>408.814,00</b>    |        | <b>375.807,26</b>             |        |
| DETTAGLIO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | <b>244.941,16</b> |     | <b>244.941,16</b> |     | <b>244.941,16</b>    |        | <b>216.257,54</b>             |        |
| Opere in economia                                   |                   |     |                   |     |                      |        |                               |        |
| Forniture:  |                   |     |                   |     |                      |        |                               |        |
| B1 - vasche di prima pioggia                        | 219.700,00        |     | 219.700,00        |     | 219.700,00           |        | 188.457,54                    |        |
| B1.1 - cassone scarrabile - copertura fissa         | 42.500,00         |     | 42.500,00         |     | 42.500,00            |        | 21.500,00                     |        |
| B1.2 - cassoni scarrabili - copertura apribile      | 4.500,00          |     | 4.500,00          |     | 4.500,00             |        | 35.650,00                     |        |
| B1.3 - sistema informatizzato                       | 49.500,00         |     | 49.500,00         |     | 49.500,00            |        | 112.807,54                    |        |
| B1.4 - tettoie                                      | 105.000,00        |     | 105.000,00        |     | 105.000,00           |        | 18.500,00                     |        |
| B1.5 - disoleatore ecoisola Cumiana                 | 16.000,00         |     | 16.000,00         |     | 16.000,00            |        |                               |        |
|   | 2.200,00          |     | 2.200,00          |     | 2.200,00             |        |                               |        |
| B7 Imprevisti e arrotondamenti                      | 7.068,05          |     | 7.068,05          |     | 7.068,05             |        |                               |        |
| B8 Spese tecniche per progettazione, DL, sicurezza  | 18.173,11         |     | 18.173,11         |     | 18.173,11            |        | 27.800,00                     |        |
| IVA su Spese tecniche                               | 3.634,62          | 20% | 3.634,62          | 20% | 3.634,62             | 20%    | 5.560,00                      | 20%    |
| <b>TOTALE (IVA compresa)</b>                        | <b>248.575,78</b> |     | <b>248.575,78</b> |     | <b>248.575,78</b>    |        | <b>221.817,54</b>             |        |

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

**IL PRESIDENTE**

F.to BUTTIERO Eugenio

**IL SEGRETARIO CONSORTILE**

F.to MATINA Emanuele

---

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALLEA Dario

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 28 NOV. 2011


Pinerolo, li 28 NOV. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
MATINA Emanuele

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Pinerolo, li 28 NOV. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
MATINA Emanuele

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal 28 NOV. 2011 al 13 DIC. 2011, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18 DIC. 2011

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000)

Pinerolo, li 13 DIC. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE  
MATINA Emanuele