

CONSORZIO
ACEA PINEROLESE

SEDE LEGALE Via Vigone 42
SEDE AMMINISTRATIVA - Uffici C.so della Costituzione, 19
10064 PINEROLO (TO)
E-mail: consorzio@aceapinerolese.it
Tel. 0121.236411 - 236450 - 236406
Fax 0121 236402
Codice Fiscale 94550840014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 67 DEL 24.11.2011

OGGETTO: LAVORI DI "ADEGUAMENTO NORMATIVO STAZIONI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI LOCALIZZATE NEI COMUNI DI LUSERNA SAN GIOVANNI, PINEROLO OVEST, SAN SECONDO, VIGONE, VILAFRANCA PIEMONTE - 2° LOTTO". APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO LAVORI / SOMME A DISPOSIZIONE.

L'anno duemilaUNDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 08,30, in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in C.so della Costituzione 19 a Pinerolo

Convocata con provvedimento del Presidente Sig. Buttiero Eugenio mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunito il Comitato Direttivo, in sessione ordinaria.

All'appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

Nominativo	Rappresentante Area	Presente	Assente
CESANO Giorgino	Val Pellice	X	
COSTANTINO Claudio	Valli Chisone e Germanasca	X	
SCALERANDI Enrico	Pianura		X
STORELLO Cristiana	Pinerolese Pedemontano		X

Presiede il Sig. BUTTIERO Eugenio.

Funge da Segretario della seduta il Dott. Emanuele Matina

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 67 del 24 novembre 2011

OGGETTO: LAVORI DI “ADEGUAMENTO NORMATIVO STAZIONI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI LOCALIZZATE NEI COMUNI DI LUSERNA SAN GIOVANNI, PINEROLO OVEST, SAN SECONDO, VIGONE, VILLAFRANCA PIEMONTE – 2° LOTTO”. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO LAVORI / SOMME A DISPOSIZIONE.

A relazione del Presidente facente funzioni il quale ricorda

PREMESSO che l'adozione del presente provvedimento spetta al Consiglio Direttivo, in assenza di preposto incaricato ad adempiere a dette funzioni;

RICHIAMATE

- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 del 12/05/2009, regolarmente esecutiva, con la quale si approvava l'affidamento all'ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. dell'incarico per la realizzazione dei progetti di adeguamento normativo delle stazioni di conferimento localizzate nei comuni di Luserna S. Giovanni, Pinerolo Ovest, San Secondo, Vigone e Villafranca P.te nonché la relativa direzione lavori
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 29/05/2009, regolarmente esecutiva, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di “adeguamento normativo dei centri di raccolta dei rifiuti urbani – 2° lotto – localizzate nei Comuni di LUSERNA S. GIOVANNI, PINEROLO OVEST, SAN SECONDO, VIGONE e VILLAFRANCA P.TE”ammontante a complessivi euro 375.000,00.
- La deliberazione del Consiglio Direttivo n. 26 del 22/03/2010, regolarmente esecutiva, con la quale si approvava il verbale di gara e si affidavano alla ditta UBERTI BONA COSTRUZIONI sas con sede in Via Palmieri, 29 – 10100 TORINO (TO), i lavori di adeguamento normativo dei centri di raccolta – 2° lotto per l'importo complessivo di euro 85.656,24 (Ottantacinquemilaseicentocinquantasei/24), comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso, al netto del ribasso del 20,95% e dell'I.V.A. ai sensi di legge;
- il contratto n. 17 stipulato in data 31/05/2010 con la Ditta UBERTI BONA COSTRUZIONI sas con sede in Via Palmieri, 29 – 10100 TORINO (TO)
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 70 del 14/11/2010 con la quale si provvedeva ad approvare Il 1° SAL redatto dall'Ing. Valter Ripamonti in data 15/10/2010, il certificato di pagamento n. 1, ammontante a € 48.085,00 + IVA 10% per un importo complessivo di € 52.893,50 IVA compresa ed a liquidare la fattura n. 106/2010 emessa dalla ditta UBERTI BONA COSTRUZIONI Sas, con sede in Via Palmieri 29, 10138 Torino, per un importo complessivo di € 52.893,50 IVA compresa ;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 14/03/2011 con la quale si approvava la contabilità finale dell'opera ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, redatta dall'Ing. Valter Ripamonti in data 16/11/2010, comprendente i seguenti elaborati:
 - relazione sul conto finale dei lavori
 - il certificato di regolare esecuzione per un importo finale netto di € 85.656,24, dal quale risulta un credito per l'impresa appaltatrice UBERTI BONA COSTRUZIONI SAS, pari a € 37.571,24 oltre IVA 10% per un importo complessivo di €. 41.328,36 IVA compresa; accertando un credito residuo a saldo finale dei lavori a favore della ditta appaltatrice UBERTI BONA COSTRUZIONI SAS di euro 37.571,24 oltre IVA 10% e liquidando la fattura n. 05 del 28/02/2011 di euro €. 41.328,36 (Iva compresa)

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono finanziati nel seguente modo (deliberazione CD 01/2010):

- Contributo Provincia di Torino di euro 187.500,00 - DD nr. 575-45612 del 15/12/2009
- Contributo ACEA Pinerolese Industriale Spa di euro 187.500,00 (nota prot. 115663/AM/vr del 15/01/2010)

CONSIDERATO che i lavori in oggetto risultano ultimati, così come risultante dal certificato di regolare esecuzione ammontante ad euro 85.656,24 (oltre IVA) per un totale di euro 94.221,86 e pertanto risultano disponibili euro 280.778,14;

ATTESO CHE il quadro economico di progetto comprende, quali somme a disposizione dell'Amministrazione, alcune forniture e servizi per i quali il Consorzio ACEA Pinerolese ha provveduto a darne corso nel seguente modo:

Descrizione	Importo
Fornitura vasche di prima pioggia e impianto disoleatore: ft. 1277/D del 30/09/2010 Musilli Spa – Cassino (FR)	11.400,00
- Fornitura impianti di tettoie – Italbloc srl – San Mauro T.se (TO): ft. 315 del 30/11/2010	24.480,00
Sistema informatico identificazione utenti comprensivo di allestimento mezzi mobili Fiat Fiorino: - soc. ID&A srl – Brescia: fattura n. 190/2010, n. 220/2010, n. 66/2011 e n. 91/2011 per un totale di euro 132.658,70 (quota parte) - Publiesse snc – Pinerolo: fattura n. 261 del 17/05/2011 di euro 2.400,00 (quota parte) - Carrozzeria Depetris Enrico - Pinerolo: fattura n. 55/2011, n. 75/2011, n. 99/2011, n. 101/2011 per un totale di euro 4.104,85 (quota parte)	140.008,23
Cassoni scarrabili: - Cavaglià Ambiente sas: ft. n. 186 del 27/07/2011 di euro 23.640,00 (quota parte) - B.T.E. spa: ft. n. 475/2011 e n. 476/2011 di euro 61.920,00 (quota parte)	42.780,00
Autorità contratti: spese procedura negoziata	150,00
Spese tecniche per progettazione, D.L., sicurezza: Ft. n. 342/2011, n. 343/2011, n. 344/2011, n. 345/2011, 346/2011 di ACEA Pinerolese Industriale Spa	31.620,00
TOTALE somme a disposizione dell'amministrazione	250.438,23

RITENUTO di procedere all'approvazione dell'allegato quadro economico definitivo dei lavori e delle somme a disposizione relativi dei lavori di "Adeguamento normativo dei centri di raccolta dei rifiuti urbani – 2° lotto – localizzati nei Comuni di Luserna San Giovanni, Pinerolo Ovest, San Secondo, Vigone e Villafranca Piemonte" ammontanti complessivamente ad euro 344.660,09

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sentita la relazione del Presidente e ritenuta meritevole di approvazione
Ritenuta la propria competenza in materia

VISTI

- la Convenzione Consortile
- lo Statuto Consortile

- il T.U. degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000
- la Legge Regionale 24.10.2002, n. 24
- VISTO il D.Lgs. 163/2006 “Codice degli appalti”;
- VISTA la Legge 109/94 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;
- i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti, resi palesi nei modi di legge, anche in ordine alla immediata eseguibilità

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente deliberato
- 2) DI APPROVARE il quadro economico definitivo relativo ai lavori e somme a disposizione relative ai lavori di adeguamento normativo stazioni di conferimento rifiuti differenziati localizzate nei Comuni di Luserna San Giovanni, Pinerolo Ovest, San Secondo, Vigone e Villafranca Piemonte, allegato alla presente quale “*Allegato Ecoisole 2° lotto*” per un totale complessivo di euro 344.660,09 (trecentoquarantaquattromilaseicentossessanta/09)
- 3) DI PRENDERE ATTO delle economie di spesa, pari ad euro 30.339,91 (trentamilatrecentotrentanove/91) derivanti dall’approvazione del quadro economico definitivo accertando il contributo da parte di Provincia di Torino/ACEA Pinerolese Industriale Spa per un totale di euro 344.660,09 (trecentoquarantaquattroseicentossessanta/09)
- 4) DI TRASMETTERE alla Provincia di Torino copia degli atti al fine di richiedere la liquidazione del saldo del contributo determinato, in fase di ammissione al bando, in euro 187.500,00 (50% dell’importo di progetto) e pertanto rideterminato a consuntivo in euro 172.330,04 (centosettantaduemilatrecentotrenta/04)
- 5) DI TRASMETTERE alla soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa copia degli atti al fine di richiedere l’erogazione del contributo a copertura della quota parte dell’intervento non finanziato con contributo della Provincia di Torino ai sensi della deliberazione CD 01/2010
- 6) di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del TUEL n. 267/2000.

Descrizione

	PROGETTO	%	CONTRATTO	%	SOMMA AUTORIZZATA	%	QUADRO ECONOMICO FINALE	%
1	LAVORI A BASE D'ASTA	105.296,86			102.664,44		102.664,44	
2	RIBASSO D'ASTA	-			21.508,20	20,95%	21.508,20	20,95%
3	TOTALE RIBASSATO	105.296,86		20,95%	81.156,24		81.156,24	
4	COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	4.500,00			4.500,00		4.500,00	
5	TOTALE	109.796,86			85.656,24		85.656,24	
6	IVA SU OPERE A BASE D'ASTA	10.979,69			8.565,62	10%	8.565,62	10%
7	TOTALE COMPLESSIVO	120.776,55		10%	94.221,86		94.221,86	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	212.923,45			212.923,45		208.723,52	
	IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	41.300,00			41.300,00	20%	41.714,70	20%
	QUADRO ECONOMICO	375.000,00		20%	348.445,31		344.660,09	
	DETTAGLIO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	212.923,45			212.923,45		208.723,52	
B1	Opere in economia							
B2	Forniture:							
	- vasche di prima pioggia	193.000,00			193.000,00		182.223,52	
	- cassoni scarrabili	17.000,00			17.000,00		9.500,00	
	- sistema informatizzato	55.000,00			55.000,00		35.650,00	
	- tettoie	105.000,00			105.000,00		116.673,52	
		16.000,00			16.000,00		20.400,00	
B3	Imprevisti e arrotondamenti							
B5	Spese tecniche per progettazione, DL, sicurezza	6.423,45			6.423,45		150,00	
		13.500,00			13.500,00		26.350,00	
	IVA su Spese tecniche	2.700,00			2.700,00	20%	5.270,00	20%
	TOTALE (IVA compresa)	215.623,45		20%	215.623,45		213.993,52	

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE

F.to BUTTIERO Eugenio

IL SEGRETARIO CONSORTILE

F.to MATINA Emanuele

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALLEA Dario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 28 NOV. 2011

Pinerolo, li 28 NOV. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Pinerolo, li 28 NOV. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal 28 NOV. 2011 al 13 DIC. 2011, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 1-8 DIC. 2011

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000)

Pinerolo, li 13 DIC. 2011



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele